

প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ


তারিখঃ ২৫-০৪-২০১৮ইং

বিষয়ঃ বিসিআইসি'র আওতাধীন চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি	
				ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	শাহজালাল ফার্টলাইজার প্রজেক্ট (এসএফপি) (২য় সংশোধিত)। (০১/০১/২০১২- ৩০/০৬/২০১৮) *	৪৯৮৪৯৭.৩৬	১০০২৫.০০	৪৭৮০.০৭	৪৭.৬৮	৪৮৪৭৭১.৬৮	৯৬.৭০
২	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ডাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ। (০১/০১/২০১৬- ৩১/১২/২০১৯)	৬৬৬৮১.৮৩	২০০০.০০	৫৯৪.০০	২৯.৭০	৮০৯.০০	১৫.৭০
৩	মডার্নাইজেশন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ। (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮) **	৫০১৬.৫০	৯৮.৯৬	২৭.০০	২৭.২৮	৪৯৪৪.৫৪	৭৯.০২
৪	সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গুদাম নির্মাণ। (০১/০১/২০১৭- ৩১/১২/২০১৯)	৪৮২০৩.৬৯ জিওবি: ৩৬১৫৩.১৮ ও নিজস্ব: ১২০৫০.৫১	১০.০০	১৯৮৭.৪৪ (নিজস্ব)	--	১৯৮৭.৪৪ (নিজস্ব)	০.০০

- * “শাহজালাল ফার্টলাইজার প্রজেক্ট (এসএফপি) (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের মেয়াদ ৩১-১২-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির (প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- ** “মডার্নাইজেশন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ” প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির (প্রকল্প ব্যয় ২৪২.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিসহ) প্রক্রিয়া চলমান আছে।


 25.04.18
Gazi Kamrul Hossain
 Deputy Chief Engineer (Elect)
 Project Implementation Division
 Bangladesh Industries Corporation (BCIC)
 Dhaka-1000